

**В ходе модернизации системы видеонаблюдения выполнен комплекс работ:**

1. Замена технически устаревшего видеорежистратора, расположенного в помещении ТЖС с блоком бесперебойного питания и увеличена глубина записи.
2. Замена 10 камер, с увеличением качества записи и объёма захвата, расположенных при входе в подъезд и на цокольных этажах, с подключением к блоку бесперебойного питания.
3. Прокладка и подключение 5 камер на выходе с черной лестницы.
4. Замена 3-х мониторов на посту охраны (увеличена диагональ и улучшено качество изображения).
5. Протяжка кабеля 350 м.п.
6. Установка 2-х коммутатора.